



CRONOGRAMA FÍSICO -FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA-MG

OBRA: CONSTRUÇÃO DE DUAS SALAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (EMEI) PREFEITO JOSÉ LEMOS

VALOR DA OBRA:

R\$

288.435,97

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,67%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 4.819,41	R\$ 4.819,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2		MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES SPATAS E VIGAS	Físico %	1,23%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 3.533,77	R\$ 3.533,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3		FUNDAÇÕES	Físico %	8,51%	80,00%	20,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 24.552,47	R\$ 19.641,97	R\$ 4.910,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4		SUPERESTRUTURA	Físico %	19,31%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 55.691,45	R\$ 0,00	R\$ 27.845,72	R\$ 27.845,72	R\$ 0,00
5		SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	Físico %	7,73%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 22.289,70	R\$ 0,00	R\$ 11.144,85	R\$ 11.144,85	R\$ 0,00
6		ESQUADRIAS	Físico %	8,80%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 25.395,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.395,94
7		SISTEMAS DE COBERTURA	Físico %	11,75%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 33.881,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.881,89
8		IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %	0,67%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			Financeiro	R\$ 1.937,53	R\$ 1.937,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9		REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	Físico %	14,45%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 41.683,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.683,83
10		SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	Físico %	9,95%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 28.685,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.685,43
11		PINTURA	Físico %	6,01%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Financeiro	R\$ 17.331,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.331,06
12		INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	Físico %	1%	0%	20%	50%	30%
			Financeiro	R\$ 1.894,11	R\$ 0,00	R\$ 378,82	R\$ 947,05	R\$ 568,23
13		INSTALAÇÃO SANITÁRIA	Físico %	1%	0%	50%	50%	0%
			Financeiro	R\$ 2.659,64	R\$ 0,00	R\$ 1.329,82	R\$ 1.329,82	R\$ 0,00
14		LOUÇAS E METAIS	Físico %	3%	0%	0%	0%	100%
			Financeiro	R\$ 7.305,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.305,96
15		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	3%	0%	20%	30%	50%
			Financeiro	R\$ 9.459,68	R\$ 0,00	R\$ 1.891,94	R\$ 2.837,91	R\$ 4.729,84
16		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	2%	0%	0%	0%	100%
			Financeiro	R\$ 6.242,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.242,96
17		SERVIÇOS FINAIS	Físico %	0,37%	0%	0%	0%	100%
			Financeiro	R\$ 1.071,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.071,14
TOTAL			Físico %	100,00%	10,38%	16,47%	15,29%	58%
			Financeiro	R\$ 288.435,97	R\$ 29.932,68	R\$ 47.501,65	44.105,35	166.896,29

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável
técnico pela elaboração do cronograma

Nivaldo Moraes Santana- Prefeito Municipal