

ANEXO III							
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA				VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 41,607.93			
OBRA: AMPLIAÇÃO DE SALAS DA CRECHE MESTRA ZEFINA				LOCAL: CARBONITA MG			
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1		SERVIÇOS INICIAIS	Físico %	1.35%	100.00%	0.00%	0.00%
			Financeiro	R\$ 563.72	R\$ 563.72	R\$ 0.00	R\$ 0.00
2		MOVIMENTO DE TERRA	Físico %	0.43%	100.00%	0.00%	0.00%
			Financeiro	R\$ 180.91	R\$ 180.91	R\$ 0.00	R\$ 0.00
3		FUNDAÇÃO	Físico %	17.28%	100.00%	0.00%	0.00%
			7.264,36	R\$ 7,189.38	R\$ 7,189.38	R\$ 0.00	R\$ 0.00
4		ALVENARIA	Físico %	11.08%	50.00%	50.00%	0.00%
			Financeiro	R\$ 4,609.94	R\$ 2,304.97	R\$ 2,329.01	R\$ 0.00
5		ESQUADRIAS	Físico %	6.22%	0.00%	50.00%	50.00%
			Financeiro	R\$ 2,587.26	R\$ 0.00	R\$ 1,293.63	R\$ 1,300.94
6		REVESTIMENTO DE PAREDE	Físico %	13.87%	0.00%	50.00%	50.00%
			Financeiro	R\$ 5,769.34	R\$ 0.00	R\$ 2,884.67	R\$ 2,884.67
7		PISO	Físico %	19.87%	0.00%	50.00%	50.00%
			Financeiro	R\$ 8,267.09	R\$ 0.00	R\$ 4,133.54	R\$ 4,133.54
8		COBERTURA	Físico %	7.01%	0.00%	0.00%	100.00%
			Financeiro	R\$ 2,915.17	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 2,915.17
9		INSTALAÇÃO ELETRICAS	Físico %	5.11%	0.00%	0.00%	100.00%
			Financeiro	R\$ 2,124.99	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 2,124.99
10		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	Físico %	6.05%	0.00%	0.00%	100.00%
			Financeiro	R\$ 2,517.85	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 2,517.85
11		PINTURA	Físico %	8.62%	0.00%	50.00%	50.00%
			Financeiro	R\$ 3,588.33	R\$ 0.00	R\$ 1,794.16	R\$ 1,794.16
11		DIVERSOS	Físico %	3.11%	0.00%	50.00%	50.00%
			Financeiro	R\$ 1,293.95	R\$ 0.00	R\$ 646.97	R\$ 646.97
TOTAL			Físico %	77.11%	24.61%	31.44%	44.03%
			Financeiro	R\$ 41,607.93	R\$ 10,238.99	R\$ 13,081.99	R\$ 18,318.30
							Observações:
<div>Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico na elaboração do cronograma</div> <div>Carimbo e assinatura do prefeito</div>							