

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: Projeto Padrão FNDE - 12 SALAS DE AULA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		
				RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00	0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0
2	SERVIÇO EM TERRA	0,00	0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0
3	FUNDAÇÕES E SONDAGENS	0,00	0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0
4	ESTRUTURA	40996,24	2,49	25	RS 10.249,06	25	RS 10.249,06	50	RS 20.498,12	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/LÓGICA	148645,13	9,04	0	RS 0,00	0	RS 0,00	25	RS 37.161,28	25	RS 37.161,28	25	RS 37.161,28	25	RS 37.161,28	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0
6	SUBESTAÇÃO	13093,88	0,80	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	25	RS 3.273,47	25	RS 3.273,47	50	RS 6.546,94	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0
7	INSTALAÇÕES HIDRO-SANTARIAS	59549,45	3,62	0	RS 0,00	0	RS 0,00	25	RS 14.887,36	25	RS 14.887,36	25	RS 14.887,36	25	RS 14.887,36	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0
8	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	21642,63	1,32	0	RS 0,00	50	RS 10.821,32	25	RS 5.410,66	25	RS 5.410,66	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00	0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0
10	ESTRUTURAS METÁLICAS	288787,50	17,56	0	RS 0,00	25	RS 72.196,88	25	RS 72.196,88	25	RS 72.196,88	25	RS 72.196,88	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0
11	COBERTURAS	167597,18	10,19	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	25	RS 41.899,30	25	RS 41.899,30	25	RS 41.899,30	25	RS 41.899,30	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	187284,60	11,39	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	25	RS 46.821,15	25	RS 46.821,15	25	RS 46.821,15	25	RS 46.821,15	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0
13	VIDROS	12419,18	0,76	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	25	RS 3.104,79	25	RS 3.104,79	50	RS 6.209,59	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0
14	REVESTIMENTO DE PAREDES	44597,30	2,71	0	RS 0,00	0	RS 0,00	25	RS 11.149,33	25	RS 11.149,33	25	RS 11.149,33	25	RS 11.149,33	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0
15	FORROS	22561,53	1,37	0	RS 0,00	0	RS 0,00	25	RS 5.640,38	25	RS 5.640,38	25	RS 5.640,38	25	RS 5.640,38	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0
16	REVESTIMENTO DE PISO	310833,90	18,90	0	RS 0,00	25	RS 77.708,48	25	RS 77.708,48	25	RS 77.708,48	25	RS 77.708,48	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0
17	PINTURA	209923,19	12,77	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	25	RS 52.480,80	25	RS 52.480,80	25	RS 52.480,80	25	RS 52.480,80	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0
18	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	37787,27	2,30	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	50	RS 18.893,64	25	RS 9.446,82	25	RS 9.446,82	0	RS 0,00	0
19	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	5503,04	0,33	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	50	RS 2.751,52	50	RS 2.751,52	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0
20	DIVERSOS	73215,01	4,45	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	0	RS 0,00	25	RS 18.303,75	25	RS 18.303,75	50	RS 36.607,51	0
VALOR TOTAL EM REAIS:		RS 1.644.437,03	100,00	0,62	RS 10.249,06	10,4	RS 170.975,73	14,9	RS 244.652,48	22,2	RS 365.355,60	22,3	RS 366.323,21	14,5	RS 238.063,02	11,2	RS 184.459,86	1,7	RS 27.750,57	2,22614	RS 36.607,51	

