

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra: Projeto Padrão FNDE -12 SALAS DE AULA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º mês	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00	0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
2	SERVICO EM TERRA	0,00	0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
3	FUNDACOES E SONDAGENS	0,00	0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
4	ESTRUTURA	34148,74	1,83	25	R\$ 8.537,19	25	R\$ 8.537,19	50	R\$ 17.074,37	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS/LÓGICA	147994,59	7,94	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	25	R\$ 36.998,65	25	R\$ 36.998,65	25	R\$ 36.998,65	25	R\$ 36.998,65
6	SUBESTAÇÃO	13093,88	0,70	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	25	R\$ 3.273,47	25	R\$ 3.273,47
7	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS	57601,76	3,09	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	25	R\$ 14.400,44	25	R\$ 14.400,44	25	R\$ 14.400,44	25	R\$ 14.400,44
8	ALVENARIAS E DIVISORIAS	25640,55	1,38	0	R\$ 0,00	50	R\$ 12.820,28	25	R\$ 6.410,14	25	R\$ 6.410,14	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
9	IMPERMEABILIZACAO	0,00	0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
10	ESTRUTURAS METALICAS	402621,75	21,59	0	R\$ 0,00	25	R\$ 100.655,44	25	R\$ 100.655,44	25	R\$ 100.655,44	25	R\$ 100.655,44	0	R\$ 0,00
11	COBERTURAS	199192,78	10,68	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	25	R\$ 49.798,20	25	R\$ 49.798,20	50	R\$ 99.596,39
12	ESQUADRIAS METALICAS	192499,80	10,32	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	25	R\$ 48.124,95	25	R\$ 48.124,95	50	R\$ 96.249,90
13	VIDROS	24639,00	1,32	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	50	R\$ 12.319,50	50	R\$ 12.319,50
14	REVESTIMENTO DE PAREDES	46324,68	2,48	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	25	R\$ 11.581,17	25	R\$ 11.581,17	25	R\$ 11.581,17	25	R\$ 11.581,17
15	FORROS	30754,33	1,65	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	25	R\$ 7.688,58	25	R\$ 7.688,58	25	R\$ 7.688,58	25	R\$ 7.688,58
16	REVESTIMENTO DE PISO	363691,78	19,50	0	R\$ 0,00	25	R\$ 90.922,95	25	R\$ 90.922,95	25	R\$ 90.922,95	25	R\$ 90.922,95	0	R\$ 0,00
17	PINTURA	209923,19	11,26	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	25	R\$ 52.480,80	25	R\$ 52.480,80	50	R\$ 104.961,60
18	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	37787,27	2,03	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	50	R\$ 18.893,64	50	R\$ 18.893,64
19	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	5503,04	0,30	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	50	R\$ 2.751,52	50	R\$ 2.751,52
20	DIVERSOS	73215,01	3,93	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	50	R\$ 36.607,51	50	R\$ 36.607,51
VALOR TOTAL EM REAIS:		R\$ 1.864.632,15	100,00	0,46	R\$ 8.537,19	11,4	R\$ 212.935,84	15,3	R\$ 285.731,73	22,5	R\$ 419.061,30	26,1	R\$ 486.496,80	23,9	R\$ 445.322,36

ENGENHEIRO CIVIL: GUSTAVO HENRIQUES FERREIRA CREA: 173.141/d

